

सुनापति गाउँपालिका  
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति  
वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. २०८०/२०८१



सुनापति गाउँपालिका  
गाउँकार्यापालिकाको कार्यालय  
हिलेदेवी, रामेछाप

# अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका

## सदस्यहरु



श्री गिता विष्ट  
संयोजक



श्री अविना लामा  
सदस्य



श्री मिन कुमार खाती  
सदस्य



श्री दिल कृष्ण श्रेष्ठ  
सदस्य



श्री उमेश कुमार यादव  
सदस्य-सचिव

*Shankey*

## धन्यवाद मन्तव्य

सुनापति गाउँपालिकाले अंगीकार गरेको "समृद्ध, उधमी र सुखी सुनापति: कृषि, पर्यटन र शिक्षा हाम्रो सम्पत्ति" लक्ष्य हासिल गर्न विकासका योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुन जरुरी छ। छोटो समयमा विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथ्यमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी भइसकेको छ। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजनाको लक्ष्यले तोकेका परिणाम प्राप्त गर्नको लागि समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा थप सुधार र परिमार्जन गर्न यस प्रतिवेदनले सघाउ पुर्याउनेछ। प्रस्तुत सन्दर्भमा तयार भएको अनुगमन प्रतिवेदनले गाउँपालिका लगायतका निकायलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने तथा भावी दिनमा तर्जुमा गरिने योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति तयार गर्नको लागि आधार तयार गर्नेछ। साथै यस प्रतिवेदनले संघीय तहको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारी अनुगमन गाउँकार्यपालिकाले नै गर्नेछन। साथै यस प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

*Amey*

*Git*  
गिता विष्ट

संयोजक, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति  
सुनापति गाउँपालिका

पृष्ठभूमि:

योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा स्रोत साधनको प्रवाह समुचित ढंगले भएको छ कि छैन र कार्य तालिका अनुसार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन भई लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन भनी विभिन्न तहका व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले तोकेका व्यक्ति तथा निकायबाट निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी राख्ने कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ। विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने र सेवाग्राहीको जीवनस्तरमा त्यसले पारेको असर तथा प्रभाव आंकलन गरी उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न यसको थप महत्व रहन्छ। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्दछ। नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको पुनःसंरचना अनुरूप स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा परियोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सफल अभ्यास हुदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सुनापति गाउँपालिकाले पनि योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसै कार्यविधिमा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पश्चात अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भई बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अपरिहार्यता प्रष्ट झल्किन्छ। तसर्थ यस प्रतिवेदनमा अनुगमन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि तथा प्रक्रिया, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, संस्थागत व्यवस्था र सूचनाको प्रयोग सम्बन्धी विषयलाई समेटिको छ। प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई सहभागितामुलक बनाउन आवश्यक छ। गाउँपालिकाको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गरी तिनलाई गाउँपालिकाका विभिन्न तहहरूमा लागु गरी संस्थागत गर्न, मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत नीतिहरू र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न, गराउन र सोको आधारमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुका साथै अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास समेत गर्ने उद्देश्य लिई यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

*M. H. H.*

*P. 126*

### अनुगमनको उद्देश्यः

अनुगमनले संचालित योजना, आयोजना तथा क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, सरल, नतिजामूलक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई नीति निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यपरक बनाउनुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न सहयोग गर्ने मूल उद्देश्य लिएको छ।  
उपरोक्त उद्देश्यहरूका साथै अनुगमनका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन्।

- > कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन चरणमा लगानी, क्रियाकलाप, प्रक्रिया र प्रतिफल सूचकहरूको आधारमा कार्यसम्पादन भए नभएको निर्धारण गर्न।
- > कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन चरण सम्पन्न भएपछि उक्त कार्यक्रम/आयोजनाको निर्धारित आयुसम्म निरन्तर सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा मर्मत-सम्भार निश्चित गर्न।
- > कार्यक्रम/आयोजनाको आवश्यकता तथा सुनिश्चितता निर्धारण गर्न, कार्यक्रम/आयोजनाको पूर्ण विवरण स्पष्ट गर्न र सूचकहरू निर्धारण गर्न।
- > कार्यक्रम/आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्न, पूर्व निर्धारित कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्न वा सञ्चालन ढाँचामा आवश्यक परिवर्तन गर्न।
- > कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न र कार्यक्रम/आयोजना सम्पन्न भएपछि थप कार्य आवश्यक रहेको वा नरहेको निकयौल गर्न।
- > संचालित कार्यक्रम/आयोजनाको प्रभाव र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न, भविष्यमा कार्यक्रम/आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सुधार गर्नका लागि सिकाइ र सुझावहरू प्राप्त गर्नका लागि।
- > योजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा गरिने अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई उचित समयमा सम्बोधन गर्न।

### अनुगमनको ढाँचा एवं विधिः

आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सहभागितामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। सहभागितामुलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले संस्थागत सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने, सरोकारवालको राय बुझी आयोजनामा सुधार गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने गर्दछ। साथै यसबाट सरोकारवालालाई आयोजनाको अवस्थाको जानकारी हुन गई समयमै प्रतिफल प्राप्तिसमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। तसर्थ सुनापति गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले गाउँपालिका,

*Shawu*

*3126*


वडा र अन्य निकायहरूबाट सञ्चालित क्रियाकलाप, आयोजनाको अनुगमनका लागि विभिन्न ढाँचा एवं विधिहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ।

विकास आयोजनाहरूको प्रगति विवरण वा सूचनाका आधारमा गरिने समीक्षा अपर्याप्त भएमा वा अनुगमन गर्ने निकायले कार्यथलोमा नै गई आफ्नै आँखाले तथ्य एकिन गर्न वा आयोजनाको व्यवस्थापन लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको धारणा सङ्कलन गरी कार्यान्वयनमा आउनसक्ने समस्या समयमै पहिचान तथा समाधान गर्न आवश्यक देखेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्दछ। बुँदागत रूपमा आयोजनाको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण लागि देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू गर्ने गरिएको छ:-

- आयोजनाबाट प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनको सत्यता एकिन गर्न वास्तविकता अवलोकन गर्ने गरिएको।
- आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका समस्याहरूबारे जानकारी लिने गरिएको।
- समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने, आयोजना निर्माण स्थलमा नै निर्देशन दिने, समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापनले गरेका प्रयासबारे जानकारी लिने, समस्या समाधानका निमित्त समन्वय गर्ने एवम् विभिन्न विकल्पहरू पहिचान गर्ने र समस्या तथा समाधानका विकल्पका निमित्त समन्वय गर्ने एवम् विभिन्न विकल्पहरू पहिचान गर्ने र समस्या तथा समाधानका विकल्पका बारेमा निर्णयकर्तालाई जानकारी गराउने।
- आयोजनाका सम्बन्धमा लाभग्राही वर्ग लगायत अन्य पक्षको धारणबारे जानकारी लिने।
- आयोजना र अन्य पक्षबिच कुनै विवाद परेमा समाधानका लागि सहयोग गर्ने।

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले निर्धारित रुजुसूची(checklist) को आधारमा सेवाग्राहीहरूसँग व्यवस्थित तरिकाले स्थलगत भ्रमण गरी नक्सामा रहेका सूचनाको सत्यता एकिन गर्ने गरेको छ। यस्तो भ्रमणले स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न, नक्सामा उल्लेख गरिएका पक्षहरूलाई पुष्ट्याई गर्न, स्थानीयवासीहरूका विकास कार्यका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा अवगत गर्न मद्दत पुगेको छ। अनुगमन, निरीक्षण तथा अवलोकनका क्रममा निम्नानुसारका विधिहरू अपनाइएको थियो:-

- स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा अवलोकन
- आयोजनासँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र अनतरक्रिया
- आयोजनाको उपभोक्ताहरूसँगको अन्तरक्रिया र छलफल



किन्तु अन्ततया अवलोकनको सारांशः

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	भौतिक प्रगती%	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१	मुन्सी स्वास्थ्य चौकी रङ्गरोगन	०१	९७.३६	धेरै वर्ष देखि रङ्गरोगन नगरिएको हुनाले रङ्गरोगन पश्चात राम्रो देखिएको छ।
२	मुन्सी भदौरे सडक मर्मत	०१	९९.१९	अबरोध रहेको सडकलाई गाडी हिनने गरी मर्मत गरेको देखियो।
३	डिक्टर सिँचाइ पोखरी निर्माण	०१	१००	यस पोखरीको आसपासमा रहेका खेतहरूमा सिँचाई सुविधा पुगेको र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको।
४	कटुञ्जे खानेपानी योजना बोझिनी	०१	१००	यस आयोजनामा पानी टयांकी निर्माण गरी करिब २० घर धुरीलाई पानी पर्याएको
५	नैराटोल सिरानधारा खानेपानी मर्मत योजना	०१	१००	खानेपानी टयांकी निर्माण गरी पानी वितरण गरेको।
६	चिसापानी खानेपानी मर्मत योजना	०१	१००	मुहानको संरक्षण सम्बर्द्धन गरी खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाइएको।
७	रिसिड दुङ्गेधारा निर्माण	०१	१००	खानेपानीको मुहान संरक्षण गरी पुरातात्विक झल्किने गरी दुङ्गेधाराको निर्माण गरिएको।
८	बाँसघारी टोल खानेपानी योजना	०१	१००	खानेपानीको मुहान संरक्षण गरी एउटा दुङ्गेधारा निर्माण गरिएको।
९	साघुटार खानेपानी योजना	०१	१००	यस योजना बाट करिब १० घरधुरी लाभान्वित भएको।

१३.२६

१०	पन्चकन्या आ.वि. मेस्नरी वाल निर्माण	०१	१००	विधालयमा वर्षायाममा आउन सक्ने पहिरो लाई नियन्त्रण गर्न उक्त वालले टेवा पुर्याउने छ।
११	सडक सरसफाई तथा मर्मत सुनापती ०१	०१	१००	बाटो सरसफाई गरेको देखियो।
१२	गराटी चौतारो निर्माण	०१	१००	उक्त योजनामा पिपल बोटको चारै तिर ढलान गरी रेलिड लगाएको देखियो
१३	पुरानो गराटी सिंचाई पोखरी	०१	१००	सिंचाई पोखरी निर्माण गरिएको देखियो।
१४	पुतलीकाठ मसाने पाटी गोरेटो बाटो निर्माण	०१	१००	उक्त बाटो निर्माण पश्चात त्याहाँको स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजता हुने देखिएको छ।
१५	सिमाडिल पहिरो गोरेटो बाटो निर्माण	०१	१००	स्थानीय कृषकहरुलाई खेतवारीमा जान सहयोग गरेको
१६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	०१	९९.३४	प्लास्टर, रङ्गरोगन गरी झ्याल ढोका लगाएको।
१७	उत्तिसे घारी ग्रामीण कृषि सडक	०१	९६.२५	उक्त बाटो खन्दै गर्दा कडा चट्टान भिटिएकोले अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हासिल नभएको
१८	गुन्सी चौर पोखरी धारो/मन्दिर/सडक/पर्यावरण संरक्षण	०१	सम्झौता भइसकेको	
१९	गराटी कौशिनी घारापनी चौरीखर्क सडक	०१	१००	उक्त योजनाको cutting गरी नाला निर्माण गरिएको र सोलिड समेत गरिएको देखियो।
२०	अर्चल हुदै मगरटोल नाङ्गेडाडा सडक स्तरोन्नती	०१	१००	पुरानो बाटोलाई स्तरोन्नती गरिएको देखियो।
२१	मैरे ढाड दोभान गोरेटो बाटो निर्माण	०२	१००	भिर पहरामा सिढी निर्माण गरिएको देखियो।

३१२०



२२	मन्दरवेशी खैरे खोला दोभान सडक स्तरोन्नती तथा ट्रयाक ओपन	०२	८९	ट्रयाक ओपन भएको तर गाडी समेत हिन्न नसकिने देखियो।
२३	सुरसुम्बा लामाटोल च्यानडाँडा खानेपानी योजना	०२	१००	पाइप लाईन विस्तार गरी मुहानमा इनटेक बनाएको।
२४	जाँते सामुदायिक भवनको लागि शौचालय निर्माण	०२	१००	२ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको।
२५	श्री पाँच पाण्डव भिमसेन मन्दिर परिसर शौचालय निर्माण	०२	१००	२ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको।
२६	सडक हेरालु	०२	१००	डोर हाजिर बमोजिम भुक्तानी गरिएको।
२७	ठुलो छाँगा सिम्पानी चापस्वारा लिफ्ट सामुदायिक खानेपानी योजना	०२	९८	२८ वटा धारा निर्माण गरिएको पाइयो।
२८	दिमिपोखरी पिपलवोट चौतारा निर्माण	०२	१००	सिमेन्टिड चौतारो र प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको।
२९	जाते मानपुर खानीखोला सडक मर्मत योजना	०२	९०	सडकमा रहेको पहिरो पन्छ्याउने काम र नालामा रहेको माटो हटाएको।
३०	रायमाझि कुलदेबता मन्दिर घेराबार निर्माण योजना	०२	१००	मेसनरी वाल, रेलिड लगाएको।
३१	वडा कार्यालय परिसर व्यवस्थापन तथा सडक निर्माण योजना	०२	१००	ग्याबिन वाल र करिब ५० हजार लि.खानेपानी टयाँकी निर्माण गरिएको।
३२	खानी खोला मन्दर नयाँ बस्ति खानेपानी योजना	०२	१००	पाइपलाईन विस्तार गरी र मुहान संरक्षण गरेको।
३३	झाक्री टोल खानेपानी योजना	०२	९७	करिब २४०० मि. पाइप खन्ने र पुर्ने काम गरेको देखियो।
३४	ठुलो हुंगा मोड मेसनरी वाल निर्माण	०२	९७	मेशनरि वाल लगाएको देखियो।

३१२०

३५	सक्षम चौतारा पानि टयांकी मैरे मधपहाडी सडक	०२	९१	उक्त सडकमा नाला तथा ढल निर्माण गरिएको र चौडाई विस्तार गरिएको देखियो।
३६	गाँसुखेत दिमी सक्षम सिढि निर्माण योजना	०२	१००	यस सिढि निर्माण पश्चात त्याहाँको स्थानीय लाई आवतजावतमा सहता भएको देखियो।
३७	मानपुर सिढी निर्माण योजना	०२	१००	यस सिढि निर्माण पश्चात त्याहाँको स्थानीय लाई आवतजावतमा सहता भएको देखियो।
३८	राम्चेल्होसे सिढी निर्माण	०२	१००	गोरेटो बाटोमा सिढि निर्माण गरिएको देखियो।
३९	गाल्पा सक्षम पानीटयांकी सडक नाला निर्माण योजना	०२	१००	धुले नाला खनेको देखियो।
४०	जाँते राम्चे पाखाटोल आलम्पुर सडक नाला निर्माण योजना	०२	१००	नाला खनेको देखियो।
४१	कामा सामुदायिक भवन निर्माण	०३	९७	यसमा २ कोठाको लागि पिलरहरु खडागरी छत ढलान गरिएको र यसको क्यु टेस्ट सुरुमा अनुगमन गर्दा कम देखिएको थियो भने प्राविधिकले भने बमोजिम पुन जाँच गर्दा ठिक आएको।
४२	दुदमा बेशी कामा खोला सडक निर्माण	०३	१००	सडक नयाँ ट्रयाक ओपन गरिएको।
४३	स्वारा खानेपानी निर्माण योजना	०३	१००	खानेपानी टयांकी निर्माण गरिएको।
४४	माने डाडा बाल निर्माण र जस्तापाता खरिद	०३	१००	ग्याबिन बाल लगाएको देखियो।
४५	सामुदायिक भवन निर्माण योजना लामा टोल	०३	१००	दुई कोठे टवाईलेट र दायाँ साईडमा करीब ५ मि. बाल लगाएको।

13/12/20

४६	दुवा टोल सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना	०३	८८	२ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको देखियो।
४७	बन झाक्री गुफा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	०३	९९	२ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको देखियो।
४८	खड्का टोल कुल देवता मन्दिर निर्माण	०३	१००	मन्दिर निर्माण गरिएको देखियो।
४९	चौकी भवन गौरुंग टोल फुटेको ढुंगा सडक निर्माण	०३	९८	ट्रयाक ओपन गरिएको।
५०	नागशिवा १ घर १ धारा खानेपानी योजना	०३	१००	२०mm को २४०० m पाइप बिछ्याइएको र २१ घरघुरीको लागि पानी पुर्याएको छ।
५१	पट्टा खेल हरिसेती लप्सी बोट बिक टोल खानेपानी योजना	०३	९८	१५ वटा धारा बनाइएको देखियो।
५२	पाइप खरिद योजना	०३	१००	पाइप खरिद गरी खन्ने बिछ्याउने काम गरेको।
५३	सादी आरुखर्क कामा सक्षम चौतारा बाटो स्तरोन्नती योजना	०३	७३	अबरोध रहेको माटो पन्छाएको काम गरेको देखियो।
५४	सादी देखि कामा खोला सडक सरसफाई योजना	०३	९१	बाटोको सरसफाई गरि एक साईडमा नाला निकालेको देखियो।
५५	सादीडाडा सडक ढलान योजना	०३	१००	उक्त सडकको ढलान पश्चात सवारी साधनहरु आवतजावतमा सहजता हुने देखियो।
५६	भूमिस्थान सानो डोगमा वाल निर्माण योजना	०३	१००	सडकको माथिल्लो साइडमा मेसनरी सपोर्ट वाल निर्माण भएको देखियो।
५७	प्रमुख प्रशासकीय भवन कार्यालय परिसर निर्माण	०३	९१	Compound wall भित्र inter lock block बिछ्याएको र साइडमा फुलहरु रोपेको।
५८	श्यार गुम्बा निर्माण योजना	०३	१००	तल्ला थप गरिएको र शौचालयको लागि सेफटी टंयाकी साथै प्यारा पीट वाल निर्माण गरिएको देखियो।

B120

५९	हिलेदेवी मन्दिर निर्माण योजना	०३	९९	मन्दिर निर्माण गरी त्यसको रङ्गरोगन लगायत घेरावार समेत गरिएको देखियो।
६०	स्वरा खानेपानी आयोजना राम बहादुर टोल	०३	९९	पानी ट्यांकी निर्माण गरिएको।
६१	कामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सुनापति ०३	०३	९८	भर्याङ निर्माण गरी छत ढलान गरिएको।
६२	हिलेदेवी केउरानी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई	०३		भर्याङ निर्माण गरी छत ढलान गरिएको।
६३	खानीखोला पालिका लिफ्ट खानेपानी योजना	०३	८०.३१	बोरिङ निर्माण गरि मेन लाईन पाइप भिड्याउने काम र समान खरिद गरिएको।
६४	पूर्णसिङ्गको घर डाडा देखि सुनापति सम्म सडक योजना	०३	८२	सडकको चौडाई बढाएको, नाला निर्माण गरेको, कटिड गरेको देखियो।
६५	ठुलो घर टोल सडक सोलिड	०३	१००	यस सडकको चौडाई बढाएको र सोलिड राम्रो सँग गरेको देखियो।
६६	सुनापति भवाँसा ९ खानेपानी योजना	०४	१००	करिब ६८ घन मिटरको RVT निर्माण गरिएको।
६७	नुन ढुंगा दलित बस्ती खानेपानी ट्यांकी निर्माण	०४	१००	पुरानो ट्यांकी भत्काएर नयाँ ट्यांकी २५ घन मिटरको निर्माण गरिएको।
६८	सुनापति मन्दिर निर्माण	०४	१००	नयाँ मन्दिर निर्माण गरी रङ्गरोगन समेत गरेको छ।
६९	सागर महिला समुह महिला भवन निर्माण	०४	१००	पिलरहरू निर्माण गरि बाल लगाएको
७०	आदर्शटोल महिला ट्रेस भवन निर्माण	०४	१००	ट्रेस निर्माण भएको देखियो।
७१	टासी छयोइलिङ गुम्बा घरेडी निर्माण	०४	१००	Ground बनाएको र retaining wall लगाएको।
७२	भुमिथान ट्रेस निर्माण योजना	०४	१००	ट्रेस निर्माण भएको देखियो।

*Handwritten signature*

७३	टासी छयोइलिङ गुम्बा व्यवस्थापन	०४	१००	लामाहरुले लगाउने पोशाकहरु खरिद गरिएको।
७५	टासी दग्र्यार्लिङ गुम्बा व्यवस्थापन	०४	१००	Chain gate निर्माण गरिएको।
७६	भलाकुसारी केन्द्र शौचालय तथा पेटि निर्माण	०४	१००	२ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको।
७७	मगर ओथी ट्रस भवन निर्माण	०४	१००	ट्रस निर्माण भएको देखियो।
७८	नेवार टोल खत्रिटोल सडक सोलिड योजना	०४	१००	सडकको सरफेस मिलाएको र सोलिड कार्य भएको।
७९	कुशेश्वर मा.वि सञ्चालन अनुदान	०४	१००	Digital camera खरिद गरिएको।
८०	डहु मावि सञ्चालन अनुदान	०४	१००	प्लाष्टिकको टंयाकी खरिद गरिएको।
८१	४ नं. वडा कार्यालय व्यवस्थापन	०४	१००	Compound मा inter locking block बिछ्याएको।
८२	मादले चौतारा घेराबार	०४	१००	रेलिङ लगाएको।
८३	सिस्नुघारी भर्याडटार खानेपानी आयोजना	०४	१००	Intake निर्माण तथा पाइप खरिद गरि खन्ने पुर्ने कार्य गरेको।
८४	कामाखोला चौरीखोला खानेपानी आयोजना	०४	भुक्तानी बाँकी	
८५	पेकेङगड समाधिस्थल भवन निर्माण	०४	१००	पाटि निर्माण गरिएको।
८६	सहिद प्रतिष्ठान भवन निर्माण	०४	१००	छत्त ढलान गरिएको।
८७	डाँसे डोहोर गोठे सडक निर्माण	०४	१००	ट्रयाक ओपन गरिएको।
८८	भवाँसा कृष्ण मन्दिर घेराबार	०४	१००	रेलिङ लगाएको।
८९	डाग्युर छयोइलिङ डहु गुम्बा व्यवस्थापन	०४	१००	रङ्गरोगन, टाइल र रेलिङ लगाएको।
९०	निर्मल लामा प्रतिष्ठान सालिक निर्माण योजना	०४	१००	निर्मल लामाको सालिक निर्माण गरि पार्क व्यवस्थापन गरिएको।

३१२०

९१	खाँडादेवी आ। वि पानीघाट	०४	१००	इयालका सिसाहरु लगाई, दराज र खुर्सीहरु खरिद गरिएको।
९२	कुशेश्वर मा.वि शौचालय निर्माण	०४	१००	२ कोठे ढोचालय र १ कोठे बाथरुम निर्माण गरिएको।
९३	पानीघाट खानेपानी व्यवस्थापन	०४	१००	पाइप खरिद गरीएको।
९४	कुकुर बोटे डाँडा हुँदै सुनापति जाने बाटो निर्माण	०४	१००	सडकको स्तरोन्नती गरिएको।
९५	खत्री पधेरो हुँदै भवाँसा जाने बाटो	०४	१००	सडकको स्तरोन्नती गरि सोलिड गरिएको।
९६	पानीघाट सहिदपार्क माथिल्लो टोल खानेपानी योजना	०४	१००	Ground निर्माण, बोडिङ्ग निर्माण, पम्प हाउस निर्माण, भित्तामा सुख्खा गारो निर्माण, प्यानल बोर्ड, पम्प र पाइपहरु खरिद गरिएको।
९७	कामाखोला चौरिखोला सामुदायिक खानेपानी योजना	०४	१००	विभिन्न साइजको पाइप तथा पम्प खरिद गरिएको।
९८	मध्य पहाडी देखि जोरधारा हुँदै डहू स्कुल सडक मर्मत	०४	१००	उक्त बाटोको मर्मतले वर्षातमा समेत गाडी गुडने भयो।
९९	मध्य पहाडी नेवार टोल बँगौचा टोल सडक मर्मत	०४	१००	बाटो विस्तार गरी माथिको भित्ताललाई Retaining wall and breast wall ले पहिरो जाने बाट न्यूनीकरण गरिने देखियो।
१००	नाककाटे डाडाँ पारखोला सडक	०५	१००	ट्रयाक ओपन गरिएको।
१०१	सप्तखोला मसान घाट सडक	०५	९८	ट्रयाक ओपन गरिएको।
१०२	साङ्जाखोला लोफ्रा सडक स्तरोन्नती	०५	९७	सडक स्तरोन्नती गरेको।
१०३	सामुदायिक भवन नाककाटे डाडाँ	०५	९८	पिलरहरु खडयाइएको।
१०४	भिरकोट सामुदायिक भवन	०५	९९	1 <sup>st</sup> floor ढलान गरिएको र फर्माहरु राखेको देखियो। स्थानीयहरुले उक्त भवनको केही पिलरहरु नमिलेको भनेर गुनासो गर्दै थिए।

*13.12*

१०५	श्री कृष्ण मन्दिर कालिमर्याड	०५	९९	उक्त मन्दिरको माथिल्लो तल्ला थप गरी रङ्गरोगन गरिएको।
१०६	खनियापानी खानेपानी आयोजना	०५	१००	पाइप खरिद गरिएको देखियो।
१०७	नवराज स्मृति पार्क योजना	०५	९८	दुबो र रेलिड लगाएको।
१०८	अछताडाडा छोर्तेन निर्माण योजना	०५	१००	मूर्ति खरिद गरिएको।
१०९	घट्टेखोला रातामाटे डाँडा छापटोल गोरेटो बाटो निर्माण	०५	९६	खोला देखि माथि सम्म सिढि निर्माण गरेको।
११०	भिरकोट जोर धारा सिँचाई पोखरी निर्माण योजना	०५	९९	सिँचाई पोखरी निर्माण गरिएको।
१११	हात्तिखोला कपेखरी महादेव स्थान ट्रस निर्माण योजना	०५	९९	ट्रस निर्माण गरिएको।
११२	पारिङगाल सिरानटोल भिरकोट सडक निर्माण योजना	०५	९४	ट्रयाक ओपन गरिएको।
११३	खनियापानी आहालडाँडा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	०५	९८	छत ढलान र ईटाको गारो लगाको।
११४	भिरकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई व्यवस्थापन तथा बाल निर्माण	०५	१००	ग्याविन बाल निर्माण गरेको।
११५	नाककाटे डाँडा शौचालय निर्माण योजना	०५	१००	उक्त शौचालयको निर्माण पश्चात त्यहाँ हुने धार्मिक सम्मेलनमा सहभागी हुने भक्तजनलाई सहज हुने देखियो।
११६	कटौजे जोर धारा घेरावार	०५	९८	धारा वरिपरि जालि लगाएको
११७	भवासा खोला झाक्रीटोल बाहुनटोल खानेपानी योजना	०५	१००	RCC खानेपानी टंयाकी निर्माण तथा पाईप खरिद गरिएको।
११८	खानेपानी व्यवस्थापन	०५	१००	HDPE पाईप खरिद गरिएको।
११९	जलदेवी मा.वि स्टेज निर्माण	०५	१००	स्टेज निर्माण गरेको देखियो।

*Bier*

१२०	आमा समुह बैठक स्थल बाल निर्माण	०५	९५	बैठक स्थल निर्माण गरिएको।
१२१	खनियापानी जोर आप भन्ज्याङ मन्दिर निर्माण	०५	९८	मन्दिर निर्माण गरिएको।
१२२	पुलामि टोल जोड्ने बाटो	०५	९५	ट्रयाक ओपन गरेको देखिएको छ।
१२३	छागाडाडा सडक ट्रयाक ओपन	०५	९३	ट्रयाक ओपन गरेको देखिएको छ।
१२४	भुमिस्थान डाडा टोल पर्यटन मार्ग ट्रयाक ओपन सोलिङ्ग तथा घेरावार	०५	९०	भुक्तानी नभएको।
१२५	समाजकलयाण आधारभुत विधालय व्यवस्थापन	०५	१००	उक्त आधारभुत विधालयमा रेलिड लगाएको र रङ्गरोगन गरिएको देखियो।
१२६	कटुञ्जे सहिद पार्क व्यवस्थापन योजना	०५	१००	रेलिड, चाइनिज दुबो लगाई रङ्गरोगन गरिएको।

#### अनुगमनको अनुभवः

गाउँपालिकामा प्राप्त श्रोत तथा अन्य निकायबाट समेत विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको संख्या अत्याधिक रहेको पाइएको छ। यस्ता आयोजनाले तत्काल केही राहत प्रदान गर्ने भएता पनि दिर्घकालिन फाईदा पुग्ने देखिदैन। गाउँमा दक्ष जनशक्ति कम भएको पनि कहिकतै रहेको देखिन्छ। अनुगमन गर्ने क्रममा अनुगमनकर्ताको समय र सन्दर्भ मिलाउन अत्यन्त कठिनाई भएको महसुस गरिएको छ जसले गर्दा सिलसिलेवार अनुगमन गर्न सकिएको छैन। आगामी दिनमा यस विषयलाई गम्भिर रूपमा लिई समयमै सुधार गरी अनुगमन मुल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सदस्यले अझै मेहेनेत गर्नु पर्ने देखिन्छ।

*B. C. B.*



राय सुझावः

सुनापति गाउँपालिकामा आ.व. २०८०/८१ भित्र निर्माण भएका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा अधिकांश आयोजनाहरूको सूचना पाटी टास गर्नु भनिएता पनि टास गरेको देखिदैन । सडक स्तरोन्नति गर्दा रोडहरूको चौडाई पुगेको भएता पनि नालीको व्यवस्थापन राम्रो संग हुन नसक्दा सडक बिग्रिने हुदा यातायात संचालनमा समस्या देखिएको छ । पालिकाको भौगोलिक अवस्था विकट भएको कारणले पनि आयोजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने र खर्चिलो देखिन्छ । प्राविधिक स्टिमेट बिना बजेट छुटाउदा आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम भन्दा धेरै लाग्ने र यसले आयोजना निर्माणमा समस्या देखिन्छ ।

आयोजनाको भ्रमण निम्नानुसारका सुझावहरू टोलीलाई प्राप्त भएका थिए ।

- आयोजना निर्माणमा सरकारी पक्षबाट गरिनुपर्ने नियमित अनुगमनमा कमजोरी रहेको र काम नगर्ने लाइ कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाईएको ।
- सडक निर्माण कार्यमा स्थानीय बासिबाट बाटो को एक साइड मात्रै cutting कार्य गरेको जनगुनासो पाइएको ।
- सडक विस्तारका क्रममा जमिन cutting गर्दा एक तर्फ काटने र अर्को तर्फ उठाउने कार्य भूगोलको प्रकृति अनुसार नभएको ।
- सडकका दायाँ बायाँ किनारमा रहेका नाली सबै हिलो र माटोले पुरिएका अवस्था रहेको र पक्कि नाला बनाउन पर्ने ।
- ल.ई. अनुसार नै कार्य भैरहेको तर आयोजनाको कार्य गति सुस्त रहेको ।
- कतिपय योजनाहरूमा ल.ई. बमोजिम काम नभई लागत अनुगमन परिवर्तन (Revised Estimate) बनाई काम गर्नु पर्ने हुँदा प्रकृया जटिल बन्न पुगेको ।

२१२६

- आयोजना निर्माणमा सरकारी पक्षबाट गरिनुपर्ने नियमित अनुगमनमा कमजोरी रहेको र काम नगर्ने लाइ कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाईएको ।
- सम्पन्न भएका आयोजना नियमित उपयोग गर्न नपाएको ।
- समय समयमा आम भेला गराई कार्य प्रगति बारे जानकारी नगराएको ।

सरकारी पक्षबाट गरिनुपर्ने नियमित अनुगमन कार्य अझ कडाइका साथ हुनुपर्ने

आयोजनाहरूमा विद्यमान अवस्था र देखिएका समस्याहरू:

- काममा ढिलाई सुस्ताई गर्दा बाटो अवरोध भइ सवारी साधनमा यात्रा गर्न कठिनाई भएको देखियो
- सडकको दायाँ बायाँ बनाईएको नाली पुरीएर सडक बाटै भल बगेर बाटो विगारेको देखियो ।
- सडकको दायाँ बायाँ cutting गरेको slope नमिलेर भित्ताहरू भत्किएको देखियो ।
- हरेक वर्ष वर्षायाममा पानी पर्दा सडक हिलाम्य हुने र हिउदमा धुलो उडी स्थानीय बासिन्दा सडक यात्री ,सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरूलाई अत्यन्त कठिनाई एवं जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको पाइयो ।
- सडकको भित्ता side मात्रै cutting कार्य गरेर उब्जाउ हुने बारीहरू भत्केर धेरैने क्षती भएको देखियो
- आयोजनाको intake, pipe line को नियमित अनुगमन कार्य नभएको
- खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्हार कोष खडा नगरिएको,
- खानेपानी योजनाहरूमा हेरालु तथा मर्मतकालागी कोष तथा पलमबर नहुदा वितरणमा समस्या देखिएको,
- सडकको ठेक्काहरूमा cutting मा विवाद आएर म्याद थप गरि निर्माण कार्य गराएको
- सडक ठेक्काहरूमा bidder ले अत्यन्तै घटेर ठेक्का हालेर BOQ अनुसारको सबै कार्य हुन नसकेको

१३.२०

समस्या समाधानका उपायहरू:

- आयोजना निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती, लापरवाही र गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्यको यथाशिघ्र छानबिन गरि दोषी उपर कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने,
- भीरवाट सडकमा झर्ने पानीलाई उपयुक्त र व्यवस्थित निकास दिने कार्य आगाडी बढाउनु पर्ने
- सडकको दायाँ बायाँ बनाइएका नाली हरू नाटोले पुरिएर सडक बाटै पानीको भल बग्ने समस्या देखिएकोले पानीको बहावलाई ध्यान दिई नाली निर्माण गर्ने र थुनिएका नालीहरूको नियमित सफाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने.
- नियमित मर्मत सम्हारकोष खडा गर्नु पर्ने .
- मिटरिग सिस्टम प्रयोग गर्नु पर्ने
- पालेको व्यवस्था मिलाउने

*(Signature)*

अनुगमनका तस्वीरहरुः

